Místní komunikace: Šlotava			
Celková délka místních komunikací II. - IV. třídy:		**1 162**	**m**
z toho	místní komunikace II. třídy	0	m
	místní komunikace III. třídy	577	m
	místní komunikace IV. třídy	585	m
Celková plocha místních komunikací II. - IV. třídy:		**2 839**	**m²**
z toho	**místní komunikace II. třídy**		
	s povrchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	0	m²
	s povrchem z betonových panelů	0	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m²
	celkem	**0**	**m²**
z toho	**místní komunikace III. třídy**		
	s povrchem z dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	2 066	m²
	s povrchem z betonových panelů	0	m²
	s povrchem nezpevněným a štěrkovým	0	m²
	celkem	**2 066**	**m²**
z toho	**místní komunikace IV. třídy**		
	s povrchem z betonové dlažby	128	m²
	s povrchem ze zámkové dlažby	512	m²
	s povrchem z kamenné dlažby	0	m²
	s povrchem živičným	133	m²
	s povrchem nezpevněným	0	m²
	celkem	**773**	**m²**

Mosty a lávky		
Počet mostů a lávek	3	ks
Celková délka mostů a lávek	35	m

Finance		
Objem finančních prostředků vynaložených na výstavbu místních komunikací	*	Kč
Objem finančních prostředků vynaložených na údržbu místních komunikací	*	Kč

* údaje nejsou v době zpracování pasportu komunikací známy

Celkový přehled komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**15**	**8 578**	**683**	**2 199**	**0**	**0**	**351**	**512**	**0**	**0**	**128**	**128**	**7 416**	**22 780**	**0**	**43**	**0**	**1**	**459**	**433**	**1**	**15**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1c		**III**	403	403	1 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
2úk		**ÚK**	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	4 002	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
3úk		**ÚK**	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028	3 084	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
4úk		**ÚK**	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	1 308	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
5úk		**ÚK**	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	585	0	4,50	0	0	0	0	0	0	
6úk		**ÚK**	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542	4 626	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
7úk		**ÚK**	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	2 301	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
8úk		**ÚK**	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506	4 518	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
9d		**IV**	188	106	133	0	0	82	114	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,25	0	0	188	188	0	0	
10úk		**ÚK**	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	2 356	0	3,50	0	0	0	0	0	0	
11c		**III**	148	148	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	1	15	
12d		**IV**	167	0	0	0	0	39	59	0	0	128	128	0	0	3 - vyhovující	1,00	0	0	0	39	0	0	
13c		**III**	26	26	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	41	0	0	0	
14d		**IV**	28	0	0	0	0	28	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,30	0	0	28	28	0	0	
15d		**IV**	202	0	0	0	0	202	303	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	202	178	0	0	

Celkový přehled komunikací III. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**3**	**577**	**577**	**2 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**1**	**41**	**0**	**1**	**15**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
1c		**III**	403	403	1 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	1	0	0	0	0	
11c		**III**	148	148	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	3,50	0	0	0	0	1	15	
13c		**III**	26	26	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	5,00	0	0	41	0	0	0	

Celkový přehled komunikací IV. třídy

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**4**	**585**	**106**	**133**	**0**	**0**	**351**	**512**	**0**	**0**	**128**	**128**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**418**	**433**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
9d		**IV**	188	106	133	0	0	82	114	0	0	0	0	0	0	2 - dobrý	1,25	0	0	188	188	0	0	
12d		**IV**	167	0	0	0	0	39	59	0	0	128	128	0	0	3 - vyhovující	1,00	0	0	0	39	0	0	
14d		**IV**	28	0	0	0	0	28	36	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,30	0	0	28	28	0	0	
15d		**IV**	202	0	0	0	0	202	303	0	0	0	0	0	0	1 - výborný	1,50	0	0	202	178	0	0	

Celkový přehled účelových komunikací

Poř. číslo	Název ulice	Třída komunikace	Célková délka komunikace	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Živice (asf. beton / penetr. mak.)	Betonové panely / Beton	Betonové panely / Beton	Dlažba zámková	Dlažba zámková	Dlažba kamenná	Dlažba kamenná	Dlažba betonová	Dlažba betonová	Nezpevněný (štěrk / makadam	Nezpevněný (štěrk / makadam /recyklát)	Stav povrchu	Převážná šířka komunikace	Odvodňovací žlaby	Kanalizační vpustě	Silniční obruba	Chodníková obruba	Propustek	Délka propustku	Poznámka
			m	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	m	m^2	-	m	m	ks	m	m	ks	m	
Celkem:	**celé katastrální území**	**8**	**7 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 416**	**22 780**	**0**	**26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**
2úk		**ÚK**	1 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334	4 002	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
3úk		**ÚK**	1 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028	3 084	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
4úk		**ÚK**	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	1 308	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
5úk		**ÚK**	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	585	0	4,50	0	0	0	0	0	0	
6úk		**ÚK**	1 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 542	4 626	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
7úk		**ÚK**	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	2 301	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
8úk		**ÚK**	1 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 506	4 518	0	3,00	0	0	0	0	0	0	
10úk		**ÚK**	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673	2 356	0	3,50	0	0	0	0	0	0	

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 1c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Šlotava**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	1
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,75

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	403	1 417
Celková délka a plocha komunikace	**403**	**1 417**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na silnici III/33015	7,50
2	0,025	změna šíře				3,50
3	0,288	napojení na			účelovou komunikaci 2úk	
4	0,403	konec úpravy			účelovou komunikaci 3úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 2úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	667	2 001
Celková délka a plocha komunikace	**667**	**2 001**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 1c	3,00
2	0,667	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 3úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	514	1 542
Celková délka a plocha komunikace	**514**	**1 542**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na MK 1c	3,00
2	0,514	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	4úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Šlotava	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	218	654
Celková délka a plocha komunikace	218	654

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na účelovou komunikaci 2úk	3,00
2	0,218	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 5úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - recyklát
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	4,50
Průměrná šířka (m)	4,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - recyklát - 0	130	585
Celková délka a plocha komunikace	**130**	**585**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - recyklát		napojení na silnici III/33015	4,50
1		most			most M1	
2	0,130	konec úpravy			konec komunikace	

Poznámky: Most M1: d = 12m, š = 5/4m,zábr.oboustr.ocel, v = 1.05, profil trubka pr.2m, beton,beton,beton,

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	6úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Šlotava	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	771	2 313
Celková délka a plocha komunikace	**771**	**2 313**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na silnici III/33015	3,00
2	0,771	konec úpravy			napojení na účelovou komunikaci 7úk	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 7úk

kategorie: účelová komunikace

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - makadam
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - makadam - 0	767	2 301
Celková délka a plocha komunikace	**767**	**2 301**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		začátek katastrálního území	3,00
1		most			most M1	
2	0,767	konec úpravy			konec katastrálního území	

poznámky Most M1: d = 11m, š = 7,5m, zábr.oboustr. ocel, v = 1m, profil 6x3m, kámen,beton,živice, HAVARIJNÍ STAV

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 8úk

kategorie: účelová komunikace | **katastrální území:** Šlotava

Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,00
Průměrná šířka (m)	3,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - 0	753	2 259
Celková délka a plocha komunikace	**753**	**2 259**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný		napojení na účelovou komunikaci 7úk	3,00
2	0,753	konec úpravy			konec katastrálního území	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 9d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Šlotava**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	188
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	188
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	1,25
Průměrná šířka (m)	1,31

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	106	133
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	82	114
Celková délka a plocha komunikace	**188**	**247**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	188	Pravá strana	188
Chodníkové	Chodníkový	0	188	Levá strana	188

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,40
2	0,030	změna šíře				1,20
3	0,055	změna šíře				1,40
4	0,058	změna šíře				1,60
5	0,082	změna šíře				1,25
5	0,082	změna povrchu	asfaltový beton	2 - dobrý		
6	0,188	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE:	10úk	kategorie: účelová komunikace		katastrální území: Šlotava	
		Zimní údržba	neudržovaná	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	nezpevněný - makadam
Převážný stav povrchu	0
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
nezpevněný - makadam - 0	673	2 356
Celková délka a plocha komunikace	673	2 356

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	nezpevněný - makadam		začátek katastrálního území	3,50
1		most			most M1	
2	0,673	konec úpravy			napojení na MK 11c	

Poznámky: Most M1: d = 12m, š = 6 m, zábr.obopustr.ocel, v = 1m, profil 6 x 2,7m, kámen,ocel,živice,

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 11c

kategorie: místní komunikace III. třídy | **katastrální území: Šlotava**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	1
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	2 - dobrý
Převážná šířka (m)	3,50
Průměrná šířka (m)	3,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 2 - dobrý)	148	519
Celková délka a plocha komunikace	**148**	**519**

Obrubníky	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	2 - dobrý	napojení na účelovou komunikaci 10úk	3,50
2	0,001	propustek			propustek PP1	
3	0,148	konec úpravy			napojení na silnici III/33015	

Poznámky:

Odvodnění podélné	Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab	Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky	Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí
	PP1	0,3	15	Ano			

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 12d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Šlotava**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	0
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	39
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba betonová
Převážný stav povrchu	3 - vyhovující
Převážná šířka (m)	1,00
Průměrná šířka (m)	1,12

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba betonová (stav: 3 - vyhovující)	128	128
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	39	59
Celková délka a plocha komunikace	**167**	**187**

Obrubníky

	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční					
Chodníkové	Chodníkový	128	167	Pravá strana	39

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba betonová	3 - vyhovující	začátek chodníku	1,00
2	0,128	změna povrchu	dlažba zámková	1 - výborný		
2	0,128	změna šíře				1,50
3	0,167	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné

Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab

Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky

Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 13c

kategorie: místní komunikace III. třídy

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	41
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	0
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	asfaltový beton
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	5,00
Průměrná šířka (m)	5,00

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
asfaltový beton (stav: 1 - výborný)	26	130
Celková délka a plocha komunikace	**26**	**130**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	41	Levá strana	41
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Silniční					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					
Chodníkové					

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	asfaltový beton	1 - výborný	napojení na MK11c	5,00
2	0,026	konec úpravy			napojení na silnici III/33015	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 14d

kategorie: místní komunikace IV. třídy | **katastrální území: Šlotava**

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	28
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	28
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,30
Průměrná šířka (m)	1,30

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	28	36
Celková délka a plocha komunikace	**28**	**36**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	28	Levá strana	28
Chodníkové	Chodníkový	0	28	Pravá strana	28

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,30
2	0,028	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí

PROTOKOL ZE ZAMĚŘENÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE: 15d

kategorie: místní komunikace IV. třídy

katastrální území: Šlotava

Zimní údržba	II. pořadí do 12 hod.	název ulice:	

Konstrukce	
Celková délka zábradlí (m)	0
Celková délka schodů (m)	0
Počet schodišť (ks)	0
Celková délka silničních obrubníků (m)	202
Celková délka chodníkových obrubníků (m)	178
Počet mostů a lávek pro pěší (ks)	0

Odvodnění	
Počet propustků (ks)	0
Počet vpustí dešťové kanalizace (ks)	0
Počet příčných odvodňovacích žlabů (ks)	0
Celková délka podélných odvod. žlabů (m)	0

Šířka a povrch komunikace	
Převážný typ povrchu	dlažba zámková
Převážný stav povrchu	1 - výborný
Převážná šířka (m)	1,50
Průměrná šířka (m)	1,50

Průměrný stav povrchu ve vztahu k délce komunikace	Délka (m)	Plocha (m^2)
dlažba zámková (stav: 1 - výborný)	202	303
Celková délka a plocha komunikace	**202**	**303**

Obrubníky					
	Silniční / Chodníkový	Začátek obruby	Konec obruby	Levá / Pravá strana	Celkem (m)
Silniční	Silniční	0	202	Pravá strana	202
Chodníkové	Chodníkový	0	58	Levá strana	58
	Chodníkový	82	202	Levá strana	120

Staničení č.	Staničení km	Popis bodu	Typ povrchu	Stav povrchu	Napojení na / Poznámka	Ø šíře vozovky
1	0,000	začátek úpravy	dlažba zámková	1 - výborný	začátek chodníku	1,50
2	0,202	konec úpravy			konec chodníku	

Poznámky:

Odvodnění podélné				
Žlab / Přírod. Žlab	Začátek žlabu	Konec žlabu	Levá / Pravá strana	Celkem (m)

Odvodňovací žlab			
Délka žlabu	Materiál žlabu	Staničení	Poznámka

Propustky						
Číslo propustku	Světlost otvoru	Délka propustku	Čelo Ano / Ne	Zábradlí Ano / Ne	Oboustr. / Jednostr. zábradlí	Meteriál zábradlí